

宝丰县育苗幼儿园教学楼项目（含食堂）及室外附属工程竣工决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条和《河南省政府投资建设项目审计条例》第十三条的规定，宝丰县审计局组成审计组并委托驰远工程管理有限公司（以下简称为“驰远公司”）于2023年2月17日至2023年3月15日对宝丰县育苗幼儿园教学楼项目（含食堂）及室外附属工程竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

宝丰县育苗幼儿园教学楼项目（含食堂）及室外附属工程经《宝丰县发展和改革委员会关于宝丰县育苗幼儿园建设项目可行性研究报告的批复》（宝发改审批〔2021〕215号）文件立项批复，计划总投资941.62万元，资金来源为2017年支持学前教育发展资金，建设单位为宝丰县教育体育局。2021年10月宝丰县教育体育局委托智远工程管理有限公司对该项目进行公开招标，河南云之顶建设工程有限公司中标，中标金额8914626.73元。该项目由平顶山市一方建筑设计有限公司设计，平顶山市宝翔工程监理有限责任公司实施监理。建设内容为新建教学楼（含食堂）、围墙、道路、活动场地、给排水等附属工程。项目于2021年11月16日开工，2022年8月25日完工，

2022 年 8 月由项目建设、勘察、设计、监理、施工单位对该项目进行了竣工验收，已投入使用。

二、审计评价意见

审计结果表明，宝丰县教育体育局在项目管理方面，基本能够按照建设程序实施并管理项目，送审项目资料基本齐全，所提供的资金批文信息真实，项目已投入使用，但项目存在多计工程价款问题。

三、审计发现的主要问题

多计工程价款 604662.19 元

宝丰县育苗幼儿园教学楼项目（含食堂）及室外附属工程竣工决算送审金额 9408642.17 元，经对决算资料审核及现场测量，审定金额 8803979.98 元，核减工程价款 604662.19 元。

四、审计处理及建议

对上述问题，宝丰县审计局已依法出具了审计报告，要求宝丰县教育体育局依法据实与施工单位结算。同时，建议宝丰县教育体育局应根据国家建设项目法律法规要求，严格执行基建竣工决算中有关文件，确保工程竣工决算价格真实准确。

五、审计整改情况

针对本次审计发现的问题，宝丰县教育体育局及时调整多计的工程价款，并按调整后的工程价款与施工单位结算。